cise tp

MER. RENOUVELLEMENT DU RESEAU EAU POTABLE

PLANNING PREVISIONNEL DE CHANTIER

	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
Tâches :	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D
Installations de chantier,balisage,déviation…													
PHASE 1: RUE DES COTEAUX (MAIRIE), AV CHARLES DE GAULLES													
Térrassement et pose de canalisation Ø150													
Térrassement et pose de canalisation Ø125 (Avenue Charles de gaule)													
Térrassement et pose de canalisation PEHD Ø63													
Térrassement et pose de canalisation PEHD Ø50 (2eme équipe)													
Préparations des branchements particuliers + PI + Borne de puisage.													
Désinfection du réseaux													
Essais de pressions													
Mise en place d'une sauterelle pour alimentation nouvelle conduite + PI + BP													
Reprise des branchements particuliers													
Raccordements sur l'ancienne conduite X3													
Raccordement sur les P,I existants													
Repli et néttoyage de chantier													
PHASE 1 :RUE DES CAUTEAUX (MAIRIE), RUE BARREAU (carrefour)													
Installations de chantier,balisage,déviation…													
Térrassement et pose de canalisation PEHD Ø63													
Térrassement et pose de canalisation Ø125													
Préparations des branchements particuliers													
Désinfection du réseaux													
Essais de pressions													
Mise en place d'une sauterelle pour alimentation nouvelle conduite													
Reprise des branchements particuliers													
Raccordements sur l'ancienne conduite													
Repli et néttoyage de chantier													
PHASE 2: RUE BARREAU ET VENELLES													
Installations de chantier,balisage,deviation													
Térrassement et pose de canalisation Ø125													
Térrassement et pose de canalisation PEHD Ø50													
Préparations des branchements particuliers													
Désinfection du réseaux													
Essais de pressions													
Mise en place d'une sauterelle pour alimentation nouvelle conduite													
Reprise des branchements particuliers													
Raccordements sur l'ancienne conduite X2													
Raccordement sur les P,I existants													
Repli et néttoyage de chantier													
refection voirie													
repli et nattoyage chantier													